

Príloha č. 4

Harmonogram pre prístavbu a stavebné úpravy predajne 108 Dunajov

Predajňa je otvorená

6-15.4.2021 - Zemaník

- búranie bývalého skladu priemyslu / za budovou/

12-15.4.2021 – Tempro

- úprava vstupu pre návoz tovaru – meníme vstup zásobovania cez hlavný vstup do budovy

15.4.2021 – 30.4.2021 fi.Marsupium, s.r.o. – generálny dodávateľ stavby/ ďalej len GD/

- preložka vodovodnej prípojky, splaškovej kanalizácie

26.4.2021 – 31.7.2021 GD, Prelmont – elektro s.r.o., ZAM , Kurta

- práce na prístavbe budovy
- práce na elektroinštalácií, slaboprúdu
- práce na príprave EZS, kamier
- inšpektor predajne spísanie vyradovacieho protokolu a jeho schválenie vo vedení firmy tak aby pri sťahovaní zariadenia mohlo byť vyradené zariadenie rovno zlikvidované
- práce na príprave chladiacich zariadení

Predajňa sa zatvára

26.7.2021 – 31.7.2021 Tempo, personál predajne

- vyst'ahovanie všetkého tovaru, osobných vecí z predajne a zázemia von z budovy
- vyst'ahovanie kompletne zariadenia von z predajne , vyradené zlikvidovať, chladiace a mraziace zariadenia prípadne rozviezť na iné predajne podľa požiadavok prevádzkového úseku

1.8.2021 – 31.8.2021 GD, Prelmont – elektro s.r.o., ZAM, Kurta

- práce na úpravách pôvodnej predajne a spájanie novej budovy so starou, práce na úpravách parkoviska
- práce na elektroinštalácií, slaboprúdu
- práce na EZS, kamerách
- práce na príprave rozvodov pre chladiace zariadenia

30.8.2021 – návoz a montáž prístenných a obslužných vitrín

2.9.2021 – 3.9.2021 – Kurta, Tempro, Prelmont, IT

- návoz a montáž obchodného zariadenia
- kompletáž elektra, sanity
- dovoz a montáž šatníkov, kancelárskeho nábytku
- montáž pokladni

Od 3.9.2021 – po 12 hod. návoz tovaru